ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1)

ವಿಷಯ: ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ (EOT) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

~!~

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:16ರಲ್ಲಿ Annual Maintenance of Crimotorium burial ground & Office maintenance in Jalahalli Ward No.16 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿ. ಎಂ ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:07.11.2019 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿ:30.04.2021 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16

2)

ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಯ) >

ಕಂಡಿಕೆ (01)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವರದಿಯನುಸಾರ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:30.04.2021ರವರೆಗೆ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

3)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ರಾ. ಪಾ. ನಗರ) >

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4/	ಕಂಡಿಕೆ (01) ಮತ್ತು (02)ರ ವರದಿಯಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 30.04.2021ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಹಾಗೂ EOT ಪ್ರಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
5/	ಮು.ಅ. (ರಾ. ರಾ. ನಗರ) >
6/	Chief Engineer Rajarajeshwarinagar Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
7/	EE) Recommended for extension of time without penalty as the reasons explained in Sl.No. 1) to 6) upto 30/4/2021.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

AEE/YPR/PR/02/2021-22

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾ. ರಾ. ನಗರ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ: 08.04.2021

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Name of work: **Annual Maintenance of Crimotorium burial ground & Office maintenance in Jalahalli Ward No.16**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿ. ಎಂ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ 1st & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ಯ)/ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್/01/2020-21 ದಿನಾಂಕ:08.04.21 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,81,231=00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:5247, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 524695 ಮತ್ತು 524696 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ರಾ.ರಾ.ನಗರ)>

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner